

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: 1.000 đồng

TÊN CÔNG TRÌNH	Thời gian KC-HT	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện	Giá trị thanh toán năm 2022			
		Tổng số	Trong đó: Nguồn đóng góp		Tổng số	Trong đó thanh toán KL năm trước	Chia theo nguồn vốn	
							Nguồn cân đối NS	Nguồn đóng góp
TỔNG SỐ		36,419,716	300,000	5,174,500	13,255,298	8,320,476	13,255,298	
I/ Công trình chuyển tiếp		21,472,137	300,000	0	8,320,476	8,320,476	8,320,476	
1. Trường học								
Cải tạo sửa chữa trường tiểu học Hoành Sơn	2020	390,000			330,550	330,550	330,550	
Cải tạo sửa chữa khu nhà B, hành lang giao thông trước cổng trường mầm non	2020	630,000			309,200	309,200	309,200	
2. Trụ sở, hội trường UBND xã								
Cải tạo, nâng cấp hệ thống cửa đi, cửa sổ Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Hoành Sơn	2020	300,000	0		245,450	245,450	245,450	
3. Nhà văn hoá								
Nhà văn hóa thôn Cây Sơn I, xã Hoành Sơn.	2012-2013	1,041,344	300,000		100,000	100,000	100,000	
Phụ trợ nhà văn hóa thôn Nghĩa Lộ, xã Hoành Sơn	2016	750,552			2,130	2,130	2,130	
4. Sân thể thao								
Xây dựng sân vận động trung tâm xã Hoành Sơn (giai đoạn 1)	2018-2019	1,183,060			541,966	541,966	541,966	
Xây dựng sân vận động trung tâm xã Hoành Sơn (giai đoạn 2)	2019-2020	3,396,254			3,148,469	3,148,469	3,148,469	
5. Các công trình khác								
Khu dân cư mới Cầu Gỗ thôn Cây Sơn 1 xã Hoành Sơn	2019-2020	13,780,927			3,642,712	3,642,712	3,642,712	
Trong đó: CT hoàn thành trong năm								
II/Công trình khởi công mới năm 2022		14,947,579	0	5,174,500	4,934,822	0	4,934,822	
1. Đường giao thông								
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông trục xã Hoành Sơn (Đoạn từ Cầu Gỗ đến Chợ Cóc)	2022-2023	7,779,340		1,400,000	1,184,822	0	1,184,822	
2. Các công trình khác								
Trụ sở làm việc công an xã Hoành Sơn	2022-2023	7,168,239		3,774,500	3,750,000	0	3,750,000	
Trong đó: CT hoàn thành trong năm								

Hoành Sơn, ngày 17 tháng 8 năm 2023
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Thỏa

Trần Đức Bền